

Projektets tidslinje 2024-2026

Juli 2024

Skitseprojekt (renovering) færdigt

- Udgift arkitekterne: 33 mio. kr.
- Hvorfor: Grundlag for at vurdere renoveringens omfang og økonomi.

Juni 2025

Renoveringsprojekt sættes i bero

- "Vi trykker på pauseknappen"
- Hvorfor: Tidsmæssigt og økonomisk usikkerhed kræver nærmere afklaring.
- Konsekvens: Midlertidigt stop for at sikre et bedre beslutningsgrundlag.

December 2025

Udvidet miljøscreening og ny prissætning

- Målerettede undersøgelser/prøveudtagninger.
- Hvorfor: Dokumentation af indeklima og opdaterede budgetter.
- Konsekvens: Styrker sammenligningsgrundlaget før endelig indstilling.

December 2024

Lånetilsagn

- Ringsted-Sorø Provsti stiller et lånetilsagn på 15 mio. kr. til rådighed.
- Hvorfor: Brug for kapital til at gennemføre projektet.
- Konsekvens: For at gennemføre renoveringen som beskrevet i skitseprojektet er der brug for yderligere kapital.

Januar 2025

Byggeteknisk og økonomisk konsolidering (enigt MR)

- Resultat: 44,2 mio. kr.
- Hvorfor: Validering af prisniveauer og risici i skitseprojektet.
- Konsekvens: Understreger behovet for at afsøge nybyggeri som alternativ. Erfaring viser at pris på nybyggeri lægger i størrelsesordenen 26-33 mio. kr.

August 2025

Processen genstartes – adhoc udvalg

- Undersøg nybyggeri på Køgevej 8 og ved Klostermarkskirken.
- Hvorfor: At belyse funktion, økonomi og arbejdsmiljø på tværs af scenarier.
- Konsekvens: Åbner for reelt valg mellem renovering og nybyggeri.



RINGSTED SOGN

Videre proces (2026 –)



RINGSTED SOGN